

## Vodohospodářské investice Úvaly ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název úkolu	Ulice	Staničení	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	duben 2011		květen 2011		červen 2011		červenec 2011		srpen 2011		září 2011		říjen 2011		listopad 2011		prosinec 2011																								
						13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
<b>Uzlový bod č. 1 - zprovoznění ulice Dobrovičovické</b>			1 den	12.9. 11	12.9. 11												♦	12.9.																												
<b>Uzlový bod č. 2 - dokončení lokality Radlická čtvrť</b>			1 den	16.12. 11	16.12. 11																																				♦	16.12.				
<b>Uzavírka ulice Dobrovičovické</b>			155 dny	11.4. 11	12.9. 11																																									
<b>Lokalita Radlická čtvrť</b>			257 dny	4.4. 11	16.12. 11																																									
<b>stoka A</b>			154 dny	11.4. 11	11.9. 11																																									
kanalizace od napojení po startovací jámu protlaku	DOBROČOVICKÁ	0,000-0,038	7 dny	11.4. 11	17.4. 11																																									
startovací a koncová jáma protlaku	DOBROČOVICKÁ		7 dny	18.4. 11	24.4. 11																																									
protlak	DOBROČOVICKÁ	0,038-0,072	14 dny	25.4. 11	8.5. 11																																									
koncová šachta protlaku až k napojení stoky AR	DOBROČOVICKÁ	0,072-0,258	28 dny	9.5. 11	5.6. 11																																									
kanalizace napojení stoky AR až napojení stoky AS	DOBROČOVICKÁ	0,258-0,415	28 dny	6.6. 11	3.7. 11																																									
vodovod podél kanalizace od napojení stoky AR až po napojení stoky AS	DOBROČOVICKÁ	0,258-0,415	14 dny	4.7. 11	17.7. 11																																									
kanalizace napojení stoky AS až po napojení stoky AT	DOBROČOVICKÁ	0,415-0,610	35 dny	18.7. 11	21.8. 11																																									
kanalizace od napojení stoky AT až konec	DOBROČOVICKÁ	0,610-0,739	21 dny	22.8. 11	11.9. 11																																									
<b>stoka AR</b>	U OBORY	0,000-0,250	57 dny	10.7. 11	4.9. 11																																									
<b>stoka AS</b>	JERONÝMOVA	0,000-0,145	14 dny	26.6. 11	9.7. 11																																									
<b>stoka AS</b>	JERONÝMOVA	0,145-0,439	27 dny	5.9. 11	1.10. 11																																									
<b>stoka AS1</b>	PODĚBRADOVA	0,000-0,163	15 dny	2.10. 11	16.10. 11																																									
<b>stoka AS2</b>	CHELČICKÉHO	0,000-0,147	14 dny	17.10. 11	30.10. 11																																									
<b>stoka AS3</b>	ROHÁČOVA	0,000-0,147	14 dny	31.10. 11	13.11. 11																																									
<b>stoka AS4</b>	ŽELIVSKÉHO	0,000-0,168	14 dny	14.11. 11	27.11. 11																																									
<b>dešťová kanalizace u AS4</b>	ŽELIVSKÉHO	0,000-0,112	12 dny	28.11. 11	9.12. 11																																									
<b>přeložka vodovodu</b>	ŽELIVSKÉHO		5 dny	5.12. 11	9.12. 11																																									
<b>stoka AT</b>	TÁBORITSKÁ	0,000-0,330	30 dny	11.4. 11	10.5. 11																																									
<b>stoka AT</b>	ROKYCANOVA	0,330-0,496	14 dny	11.5. 11	24.5. 11																																									
<b>stoka AT1</b>	CHELČICKÉHO	0,000-0,074	7 dny	25.5. 11	31.5. 11																																									
<b>stoka AT2</b>	ROHÁČOVA	0,000-0,055	5 dny	1.6. 11	5.6. 11																																									
<b>stoka AT3</b>	LIPANSKÁ	0,000-0,207	20 dny	6.6. 11	25.6. 11																																									
<b>montáž ZS</b>			7 dny	4.4. 11	10.4. 11																																									
<b>demontáž ZS</b>			7 dny	10.12. 11	16.12. 11																																									