

Vodohospodářské investice Úvaly
ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název úkolu	Ulice	Staničení	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	úben 201	věten 201	erven 201	rvenec 20	srpen 2011	září 2011	říjen 2011	stopad 201	rosinec 201																									
						13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Lokalita V Setých			256 dny	5.4. 11	16.12. 11																																		
Uzavírka vjezdu ze silnice II/101 Úvaly- Jirny do ulic Jíreňská a Janáčkova			56 dny	5.4. 11	30.5. 11																																		
Stoka B																																							
sondy	uzel JÍRENSKÁ, JANÁČKOVA		6 dny	5.4. 11	10.4. 11																																		
Stoka B	volný terén, protlak, JÍRENSKÁ	0,000 - 0,123	30 dny	1.5. 11	30.5. 11																																		
Stoka B	JANÁČKOVA	0,123 - 0,400	62 dny	10.4. 11	10.6. 11																																		
Stoka B	PURKYŇOVA	0,400 - 0,556	27 dny	20.8. 11	15.9. 11																																		
Stoka B	plánovaná komunikace	0,556 - 0,814	30 dny	16.9. 11	15.10. 11																																		
Stoka B	protlak ČD		20 dny	1.7. 11	20.7. 11																																		
Stoka B	KLOSTRMANNOVA	0,842 - 0,933	23 dny	8.10. 11	30.10. 11																																		
Stoka BA																																							
Stoka BA	JÍRENSKÁ	0,000 - 0,116	31 dny	20.4. 11	20.5. 11																																		
Stoka BA	FIBICHOVA	0,116 - 0,450	46 dny	16.5. 11	30.6. 11																																		
Stoka BA-1																																							
Stoka BA-1	bezejmenná cesta	0,000 - 0,121	23 dny	8.8. 11	30.8. 11																																		
Stoka BA-1	K HÁJOVNÉ	0,121 - 0,229	27 dny	20.8. 11	15.9. 11																																		
Stoka BA-2																																							
Stoka BA-2	LESNÍ	0,000 - 0,207	41 dny	20.6. 11	30.7. 11																																		
Stoka BA-2-1																																							
Stoka BA-2-1	EBENOVA	0,000 - 0,115	27 dny	20.7. 11	15.8. 11																																		
Stoka BA-3																																							
Stoka BA-3	bez jména - pokračování Lesní	0,000 - 0,043	20 dny	20.5. 11	8.6. 11																																		
Stoka BB																																							
Stoka BB	JÍRENSKÁ	0,000 - 0,202	30 dny	16.9. 11	15.10. 11																																		
Stoka BB	KMOCHOVA	0,202 - 0,302	23 dny	8.10. 11	30.10. 11																																		
Stoka BB-1																																							
Stoka BB-1	SUKOVA	0,000 - 0,165	32 dny	20.10. 11	20.11. 11																																		
Stoka BC																																							
Stoka BC	PURKYŇOVA směrem na Fibichovu	0,000 - 0,053	13 dny	8.9. 11	20.9. 11																																		
Stoka BD																																							
Stoka BD	OTAKARA BŘEZINY	0,000 - 0,344	81 dny	20.6. 11	8.9. 11																																		
Stoka BE																																							
Stoka BE	PERNEROVA	0,000 - 0,309	58 dny	20.10. 11	16.12. 11																																		
Stoka BF																																							
Stoka BF	KMOCHOVA	0,000 - 0,049	13 dny	1.10. 11	13.10. 11																																		
Stoka BG																																							
Stoka BG	PURKYŇOVA od Kmochovy	0,000 - 0,040	15 dny	16.9. 11	30.9. 11																																		
Přeložka dešťové kanalizace																																							
Přeložka dešťové kanalizace	JANÁČKOVA	0,000 - 0,320	61 dny	10.4. 11	9.6. 11																																		
Přeložka dešťové kanalizace	OTAKARA BŘEZINY	0,320 - 0,641	81 dny	20.6. 11	8.9. 11																																		
Přeložka plynovodu																																							
Přeložka plynovodu	OTAKARA BŘEZINY	0,000 - 0,025	14 dny	8.7. 11	21.7. 11																																		
Přeložka vodovodu																																							
Přeložka vodovodu	JÍRENSKÁ,	0,000 - 0,007	11 dny	20.4. 11	30.4. 11																																		
Přeložka vodovodu	PURKYŇOVA	0,000 - 0,012	20 dny	20.8. 11	8.9. 11																																		
Přeložka vodovodu	KLOSTERMANNOVA	0,000 - 0,019	13 dny	8.10. 11	20.10. 11																																		
Rekonstrukce vodovodu - vícepráce																																							
Rekonstrukce vodovodu - vícepráce	volný terén, protlak, JÍRENSKÁ	0,000 - 0,101	21 dny	7.5. 11	27.5. 11																																		
Rekonstrukce vodovodu - vícepráce	JANÁČKOVA	0,101 - 0,384	61 dny	10.4. 11	9.6. 11																																		