

ZÁPIS
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly
č. Z – 05/2012, které se konalo ve čtvrtek 24. 5. 2012 v 18:00 hodin v sálku DPS
Úvaly

Přítomno členů zastupitelstva : 11 členů (viz. listiny přítomných)
Pracovníci MěÚ: (viz listiny přítomných)
Občané: (viz listiny přítomných)

PROGRAM

- 1) **Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly – sdělení OPŽP – zařazení akce do seznamu potenciálně problematických projektů**
- 2) **Smlouva o vzájemné spolupráci při koordinaci výstavby vodovodu a smlouva o smlouvě budoucí**

Různé

Připomínky a náměty zastupitelů, občanů

I. Úvod

Jednání zahájil starosta města MUDr. Jan Šťastný a přivítal přítomné.

Starosta konstatuje, že jednání zastupitelstva bylo mimořádně svoláno a běžnou kontrolou počtu zúčastněných zastupitelů konstatuje, že je zastupitelstvo usnášení schopné.

Starosta se dotazuje, zda měl nebo má někdo z ověřovatelů k minulému zápisu připomínky. Ověřovatelé konstatovali, že zápis byl podepsán.

Návrh členů návrhové komise ve složení: Ing. Ludmila Milerová, p. Miloslav Kolařík

Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Ing. Ludmila Milerová, p. Miloslav Kolařík

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh členů ověřovatelů zápisu: p. Karel Linhart, Mgr. Marek Mahdal DiS.

Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje ověřovatele zápisu:

p. Karel Linhart, Mgr. Marek Mahdal DiS.

Pro:11 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zapisovatel: pí Monika Šimáňová

Starosta navrhl doplnění programu o body: Smlouva o vzájemné spolupráci při koordinaci výstavby vodovodu a smlouva o smlouvě budoucí, Příprava návrhu smlouvy o vzájemné spolupráci a koordinaci při uložení inženýrských sítí v ulici Škvorecká, Uznání dluhu a uznání závazku ČECHOSLÁVIE, spol. s.r.o..

Program

- 1) **Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly – sdělení OPŽP – zařazení akce do seznamu potenciálně problematických projektů**
- 2) **Zpráva finančního výboru**
- 3) **Smlouva o vzájemné spolupráci při koordinaci výstavby vodovodu a smlouva o smlouvě budoucí**
- 4) **Příprava návrhu smlouvy o vzájemné spolupráci a koordinaci při uložení inženýrských sítí v ulici Škvorecká**
- 5) **Uznání dluhu a uznání závazku ČECHOSLÁVIE, spol. s.r.o.**

Různé

Připomínky a náměty zastupitelů, občanů

P. Kolařík požádal o včasné zasílání materiálů a to bez dodatečných materiálů, aby je mohl dostatečně prostudovat. Mgr. Borecký se připojil k názoru, že je třeba dodržovat termíny pro zasílání materiálů na

jednání zastupitelstva a koordinaci vedení města. Do diskuze se zapojila Ing. Váňová, která uvedla, že pozvánku a materiály neměla v daném termínu. Mgr. Borecký navrhl, aby se zastupitelstvo usneslo, že vyzývá radu města, aby předkládala materiály pro jednání zastupitelstva řádně a včas. Pí Tesařová odpověděla, že po telefonickém ověření zjistila, že materiály byly rozeslány v zákonném termínu a to pracovníky VPS p. Franclem a p. Škorpilem a to ve čtvrtek 17. 5. 2012 do 14 hodin do poštovních schránek všech zastupitelů. Pí Tesařová uvedla, že příští jednání zastupitelstva bude oznámeno všem zastupitelům ještě i formou sms a emailem. Problém není ve včasném připravení materiálů úředníky MěÚ, ale v tom, že jsou některými zastupiteli dodávány materiály tzv. „naposlední chvíli“, které je nezbytné ještě projednat.

Po diskuzi starosta nechal hlasovat o doplněném programu.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

I. Projednávání předložených materiálů

Bod č. 1) Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly – sdělení OPŽP – zařazení akce do seznamu potenciálně problematických projektů, Zápis z mimořádného zasedání finančního výboru č. I/2012 ze dne 22. 05. 2012, 17.00

Starosta uvedl, že Město Úvaly obdrželo sdělení SFŽP ČR o zařazení akce „Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly“ do seznamu potenciálně problematických projektů z pohledu Evropské komise. Evropská komise vznesla požadavek na úpravu provozních smluv v souladu s podmínkami OPŽP – úprava provozovatele vodovodních přívaděčů (tzn. Káranský přívaděč).

- Starosta předal slovo Mgr. Boreckému (předseda finančního výboru), který seznámil přítomné s informacemi z mimořádného jednání finančního výboru, který zasedal dne 22. 5. 2012. Zápis je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
- Mgr. Borecký uvedl, ve věci k pozastavení vydávání registračních listů k dotačnímu projektu „Vodohospodářské investice města Úvaly“ finanční výbor přijal usnesení:
Finanční výbor doporučuje VZZM, aby s ohledem na nejistotu ohledně přidělení dotace na akci „Vodohospodářské investice města Úvaly“ město Úvaly neinvestovalo více než částku 62 mil. Kč z vlastních zdrojů. Finanční výbor při stanovení tohoto limitu vycházel ze závěru, že pro město z dlouhodobého hlediska je nejvýhodnější varianta komplexního řešení dodávky vody nebo varianta, která se jí nejvíce blíží.
- Starosta předal slovo Ing. Kokrmentovi (projektový manažer), který uvedl, že pozastavení akce bude trvat, až do doby kdy SFŽP obdrží konečné stanovisko Evropské komise. Tento stav v podstatě ohrozil výstavbu akce „Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly“ a narušil koordinaci uzavírky silnice II/101 – Škvorecká ulice. Vzhledem k tomu, že zatím není možné odhadnout, zda tyto projekty budou nadále pokračovat a pokud ano, tak v jakém časovém horizontu, je nutné přistoupit k rozhodnutí, v jakém rozsahu bude město výstavbu vodovodu realizovat. Projektový manažer vodohospodářských akcí VRV a.s. seznámil přítomné s vstupním dokumentem pro rozhodnutí zastupitelstva města, kde jsou uvedeny jednotlivé varianty možného řešení s uvedením investičních nákladů pro jednotlivé varianty, pokud by došlo k tomu, že by akce byla financována pouze z vlastních prostředků města. Tento dokument je přílohou tohoto zápisu.

Starosta zahájil diskuzi k tomu bodu.

- Ing. Váňová vznesla dotaz, zda v žádosti na OPŽP byla zahrnuta rekonstrukce vodojemu Rohožník. Ing. Kokrment odpověděl, že v žádosti je zahrnuta.
- Dále Ing. Váňová vznesla dotaz, ve vazbě na rekonstrukci mezi ulicí Fibichovou a Rohožníkem, která je zahrnuta v žádosti, zda se bude žádat o změnu projektu v případě nezískání dotace. Ing. Kokrment odpověděl, že v současné chvíli se pohybujeme v rámci toho projektu, to znamená, že se nedělá nic navíc a ve chvíli, kdy se dozvíme, že dotace dopadne dobře, tak se situace může přehodnotit a může se dodělat projekt kompletně celý.
- Ing. Váňová uvedla, že již byla soutěž a v soutěži právě byla vysoutěžena žádost pro rekonstrukce. Soutěž se zruší nebo se udělá dodatek. Pokud by se stavěla jenom část, tak se smlouva bude muset nějak řešit. Ing. Kokrment odpověděl, že stavba bude zahájena na úsecích, které odsouhlasí zastupitelstvo. Na ostatních úsecích, které nebudou odsouhlaseny, se formálně pozastaví stavba. Starosta doplnil, že s dodavatelem stavby probíhají jednání.
- Ing. Váňová vznesla dotaz, zdali je ve variantě E nebo E1 „obchvat Jiren“. Starosta odpověděl, že „obchvat Jiren“ není zahrnut, probíhá zde teprve příprava na územní řízení.

- Ing. Černý vznesl dotaz, zdali vodojem Rohožník je ve vlastnictví města nebo svazku obcí. Starosta odpověděl, že je ve vlastnictví města. Ing. Černý konstatoval, že hladina vodojemu Rohožník je důležitá i pro udržení tlaku vody i pro Horoušany a Jirny, nemá význam jenom pro město Úvaly.
- P. Kolařík vznesl dotaz, jakým způsobem se do města Úvaly dostane voda v případě velkého nárůstu obyvatel. Ing. Kokrment odpověděl, že v případě enormního nárůstu obyvatel se bude muset vybudovat obchvat Jiren. V současné době ve věci obchvatu Jiren je zahájena projektová příprava, probíhá projednání výběrového řízení, řeší se majetkoprávní vztahy.

Starosta ukončil diskuzi a přečetl usnesení.

Usnesení č. Z – 067/012

Zastupitelstvo města Úvaly:

- I. bere na vědomí sdělení SFŽP ČR o zařazení akce „Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly“ do seznamu potenciálně problematických projektů,
- II. souhlasí s uskutečněním investiční akce v rozsahu daném přílohou č.1 (rekonstrukce vodojemu Rohožník, nová výstavba přívaděcích řadů a vodojemu Úvaly- jih, propojení a oddělení stávající sítě v Úvalech),
- III. bere na vědomí zprávu finančního výboru, která se týká této záležitosti (příloha č. 2).

PRO:	9	PROTI:	0	ZDRŽEL SE:	2
------	---	--------	---	------------	---

Bod č. 2) Zpráva finančního výboru

Mgr. Borecký pokračoval s informací z jednání finančního výboru ze dne 22.5.2012 zvláště pak dalším postupem ve věci projektů „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah“, „rekonstrukce č.p. 65 v souvislosti se zatčením hejtmána Středočeského kraje Davida Ratha.

Finanční výbor došel k názoru, že je předčasné dělat jakékoliv závěry, jak se s těmito akcemi naloží či nenaloží.

Projekt „rekonstrukce č.p. 65“ řádně proběhl a pouze se čeká na podpis hejtmána. Tudíž v současné době by město mělo pokračovat dál v tomto projektu.

Projekt „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah“, nevychází z dotačního projektu, vychází Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů č. 1069/DOP/2011 mezi Městem Úvaly a Středočeským krajem, na základě které kraj kompletně zrekonstruuje průtah městem (Pražská, Husova, průjezd náměstím, Riegrova).

Smlouva je v současné době platná a je odsouhlasena radou Středočeského kraje. Jedná se o smlouvu na dobu určitou, která zaniká dosažením účelu – zrekonstruováním průtahu.

Finanční výbor se usnesl na níže uvedených usneseních.

1) Projekt „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah“

Finanční výbor doporučuje VZZM, aby umožnilo vedení města dokončit výběrové řízení na zhotovitele projektu, ale zároveň, aby vedení města osobně projednalo se zástupci Středočeského kraje další záměry kraje ve věci plnění smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Středočeským krajem a městem a na základě toho předložilo zastupitelstvu návrh dalšího postupu.

2) Dostavba č.p. 65

Finanční výbor doporučuje VZZM, aby umožnilo vedení města dokončit výběrové řízení na realizátora projektu, ale zároveň, aby vedení města osobně projednalo se zástupci Středočeského kraje další záměry kraje ve věci podpisu smlouvy o dotaci a na základě toho předložilo zastupitelstvu návrh dalšího postupu.

K tomuto bodu nebyla diskuze. Starosta přečetl níže uvedené usnesení.

Usnesení č. Z – 068/012

Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 22.5.2012 (příloha č. 2)

PRO:	11	PROTI:	0	ZDRŽEL SE:	0
------	----	--------	---	------------	---

Bod č. 3) Smlouva o vzájemné spolupráci při koordinaci výstavby vodovodu a smlouva o smlouvě budoucí

Starosta předal slovo pí Reicheltové.

Smlouva byla na základě usnesení rady města R-0238/011 zpracována právními zástupci města a MEI Holding. Město Úvaly na základě připomínek z jednání zastupitelstva města dne 3. 5. 2012 učinilo dotaz u právního zástupce města k těmto věcem:

- Článek V, bod 13, 14 – velká pokuta a termín prodlení s úhradou Kupní ceny
- Článek V, odst 5 - uzavření kupní smlouvy neodpovídá zákonu o obci, kupní smlouva musí být schválena zastupitelstvem, termíny nesouhlasí
- Odst. 11 a 12 - Zakotvení přesné částky kupovaného díla.

Starosta předal slovo Ing. Kokrmentovi, který popsal situaci: odbor investic dlouhodobě řešil problematiku zajištění tlaku vody ve stávající čtvrti Nové Slovaný s tím, že s projektantem stavby vodovodu a vodojemu JIH byla navržena nová trasa vodovodního přivaděče do čtvrti Nové Slovaný a osazení AT stanice v plánovaném vodojemu Jih – v současné době řešeno provizorní AT „vajíčko“. Při výrobním výboru na vodohospodářské akci města vzneslo MEI žádost o koordinaci trasy vodovodního řádu a ATS i pro I. etapu výstavby Hostín. Návrh na Koordinovanou výstavbu vodovodu byl projednán a schválen Radou města dne 7.9.2011 s tím, že náklady na realizaci Koordinované výstavby vodovodu ponese Město a společnost Hostín Development rovným dílem. Náklady jsou odhadovány v částce 3.510.000,- Kč bez DPH, předpokládaná výše nákladů pro každou stranu činí 1.755.000,- Kč bez DPH. Skutečné náklady budou upraveny na základě výběrového řízení na dodavatele stavby dle ustanovení čl. IV ve smlouvě.

Podíl města bude hrazen kupní smlouvou, která bude opět zpracovávána právními zástupci obou stran. Dopad na rozpočet: 1.755.000,- rozpočtovým opatřením zařazeno do rozpočtu 2012 (z položky 2310-6121)

Ing. Kokrment dále odpověděl na některé dotazy - připomínky zaslané Mgr. Boreckým k této smlouvě.

Článek III, odst. 5 v poslední části říká:

„Hostín Development, ani jakýkoli jiný stavebník jakýchkoli fází či etap Projektu, nicméně není povinen nést náklady na stavební úpravy Vodního díla nezbytné za účelem zajištění tlaku pro účely jakékoli jiné další výstavby, než výstavby Projektu.“

To jinými slovy znamená, že teď budeme spolufinancovat vodovod v té části vyznačené smlouvou a dořešíme tím i naše Nové Slovaný. Nicméně, pokud se stane, že v další fázi výstavby projektu Hostín nebude kapacita stačit, tak všechny další úpravy financuje město. Otázka zní, jestli to tak technicky může nastat. Pokud ano, má pro nás smysl tuto investici dělat.

Doporučené řešení: dotaz na VRV, v případě pro nás nepříznivé odpovědi zvážit, jestli vůbec do smlouvy jít (za určitých okolností to bude mít smysl i tak – například úspora na budoucí investici).

Článek III, odst. 6 říká:

Zajištění dodávky vody do Vodního díla, a to od samého počátku uvedení Vodního díla do provozu, je povinností Města, které se zavazuje v rámci Dostavby a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly vybudovat veškerá potřebná zařízení a tato zařízení vystrojit adekvátními technologiemi. Závazek Města dle předchozí věty je platný rovněž ve vztahu k veškeré zástavbě, která bude v budoucnu vybudována v rámci Projektu, tj. jak 1. fáze Projektu, tak veškerých, ke dni podpisu této Smlouvy plánovaných navazujících fází či etap Projektu. S plánovaným rozsahem Projektu je Město obeznámeno a bylo s ním obeznámeno již před započatím relevantních přípravných prací na Dostavbě a rekonstrukci vodovodní sítě Úvaly, když Městský úřad Úvaly – odbor životního prostředí a územního plánu, přijal dne 10.07.2008 usnesení sp. zn. žpúp/4342/08/Špl o pořízení územní studie projektu „Hostín“ a dále dne 28.06.2010 usnesení sp. zn. žpúp/4987/10/Špl o pořízení územní studie „Hostín-Fáze II“. Kopie předmětných usnesení tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy.

Tady se vlastně úplně poprvé od smluv s MEI od roku 2008 (včetně) říká, že město musí zajistit vodu pro celých MEI plánovaných 3 000 lidí. Tzn., že v extrémním případě, pokud nevyjde dotace, se zavazujeme investovat z vlastních zdrojů celkem 90 milionů Kč + 30 mil. od MEI. Osobně toto považuje za riskantní závazek a domnívá se, že by měla být vtělena návaznost na obdržení dotace na vodu, v opačném případě budou spolu strany jednat, jak to zajistit. Z jeho pohledu je to problematické.

Doporučené řešení: upravit článek tak, aby tato povinnost byla vázána na obdržení dotace do 31.12.2012, pokud ji město nezíská, pak budou obě strany jednat o řešení a spolufinancování akce.

Článek IV., odst. 3 stanoví předpokládanou cenu díla na 3 510 000 Kč + DPH, tedy město by mělo platit částku 1 755 000 Kč nicméně článek V., odst. 12 stanoví, že kupní cena (tedy 50% podíl města)

nepřesáhne částku 4 000 000 Kč bez DPH, což odpovídá celkové ceně 8 000 000 Kč. Vzhledem k tomu, že bude výstavbu organizovat a platit Hostín Development, uvedl zde riziko, že se dohodnou se subdodavateli na nacenění (důvod se vždy najde) a město to fakticky zaplatí celé. Vyjádřil souhlas s tím, že nyní nelze cenu určit úplně přesně, takže prostor je tam třeba nechat. Dle jeho názoru si myslí, že by adekvátní bylo omezit na 2 000 000 Kč.

Doporučené řešení: omezit výši kupní ceny na 2 000 000 Kč max.

Článek V., odst 1. – tento článek uvádí, že vlastníkem vodovodu je Hostín Development a že vlastnická práva přechází na město okamžikem zaplacení kupní ceny. Tak jak je to napsáno hrozí, že pokud půjde Hostín Development do konkursu, tak nám hrozí stejné trable s přebíráním vodovodu jako je kauza Čechoslávie. Z jeho pohledu by bylo ideální od počátku k vodnímu dílu stanovit zástavní právo ve prospěch města.

Doporučené řešení: zřizování zástavních práv ve prospěch města a doplnění smlouvy o toto ustanovení

Článek V., odst. 5 – opět problém – zde se město zavazuje uzavřít kupní smlouvu do 15 dnů od výzvy. Tento termín je nerealizovatelný, pokud se vezmou zákonné termíny pro schvalování věcí zastupitelstvem, jeho svolání atd. Zde by mělo být alespoň 45 dnů. Dle jeho právního názoru nelze budoucí kupní smlouvu uzavřít bez schválení zastupitelstvem.

Doporučené řešení: prodloužení lhůty na 45 dnů, pokud nám právník města nepotvrdí něco jiného

Článek VI. odst. 3 – v podstatě říká, že se město do budoucna zavazuje připojovat jednotlivé části Hostína a zajistit dostatečnou dodávku vody v dostatečném tlaku. Problém je, že není nikde definováno, co je to dostatečný objem vody a tlak. Zde je to potřeba definovat. Uvedl absurdní příklad – představte si, že v průmyslové zóně Hostín někdo vybuduje „akvapark á la Čestlice“. Pak bude naší povinností zajistit vodu. Uvedl, že s tím má problém.

Doporučené řešení: stanovení přesných parametrů objemu garantované vody a tlaku. Provázat s doporučeným řešením pro článek III., odst. 6

Pokud se týká smluvních pokut, které někdo napadal, tak s tím nemá problém.

Jeho závěr a doporučení:

- 1) Pokud právníci a technici z VRV 100% nevyloučí rizika, která výše popsal, trvat na úpravě předmětných článků smlouvy
- 2) Dnes neschvalovat smlouvu, dát stanovisko ke smlouvě + požadavkům na úpravu
- 3) Schválit definitivní znění smlouvy na příštím (klidně mimořádném) zasedání zastupitelstva. Psát na místě texty a úpravy považuje za nebezpečné.

Do rozsáhlé diskuze se zapojili zastupitelé Mgr. Borecký, Ing. Váňová, Ing. Breda a p. Ctibor (jednatel Hostín Development, s.r.o.).

- Ing. Váňová souhlasila s názorem Mgr. Boreckého a uvedla, že se jedná v podstatě o duplicitní závazek města, stejný závazek je již v základní smlouvě, kterou město má zajistit pro výstavbu Hostína vodu a i pro Úvaly celé město. Dále uvedla technickou věc ve vazbě na Hostín – Nové Slováky, je zde malá ATS stanice ve vlastnictví VaK Mladá Boleslav zda se bude rušit. P. Ctibor odpověděl, že by se mohla použít další výbava tohoto vodojemu, je ale schválen projekt, který je parametricky daný. P. Ctibor doporučil dodat do smlouvy např. větu: tím je míněno rozsah dle schválené projektové dokumentace, která je přílohou.
- Ing. Breda navrhl, aby se z této smlouvy odstranily věci, které jsou duplicitní již se smlouvou o spolupráci. P. Ctibor odpověděl, že s tím nemá problém, ale pouze uvedl, že se tato záležitost řeší již od podzimu.
- Ing. Černý uvedl, že by mělo být uvedeno ve smlouvě nebo v příloze smlouvy technická zpráva ve které by bylo definováno např. tlak vody, množství vody atd.. Ing. Kokrment odpověděl, že koncem roku by zde měla být přesná specifikace a projektová dokumentace včetně výkazu výměr.
- P. Ctibor požádal o zaslání připomínek písemně k této smlouvě.
- Ing. Váňová požádala zapsání připomínek k této smlouvě do usnesení a poté na dalším jednání zastupitelstva 21.6.2012 předložení doplněné smlouvy dle těchto připomínek. Mgr. Borecký vznesl dotaz, kdo jednal o této smlouvě od listopadu dle tvrzení p. Ctibora. Zastupitelé tuto smlouvu obdrželi na projednání až 3. května půl hodiny před jednáním zastupitelstva. P. Ctibor odpověděl, že je pravda, že zhruba až od listopadu jednali o této smlouvě právníci obou stran.

- Starosta souhlasil se zapsáním všech připomínek do zápisu, tak aby mohly být projednány a zapracovány do smlouvy. Zastupitelé souhlasili se svoláním schůzky, kde by se dořešily připomínky a to dne 28.5.2012 od 17 hodin v zasedací místnosti 1.patro MěÚ Úvaly.

19:31 p. Linhart odchod

Bod 4) Příprava návrhu smlouvy o vzájemné spolupráci a koordinaci při uložení inženýrských sítí v ulici Škvorecká

Starosta předal slovo p. Ctiborovi a pí Reicheltové.

Vzhledem k předpokládanému časovému souběhu investičních akcí města Úvaly (přivaděč k VDJ Úvaly – jih) a společnosti Hostín Development s.r.o./skupina MEI (inženýrské sítě pro lokalitu Hostín) vyvstala potřeba vzájemně koordinovat výstavbu obou akcí v úseku, v němž jsou sítě společně ukládány do ul. Škvorecká.

Tuto problematiku projednávala Rada města dne 25.4.2012 usnesením R-0143/012.

Rada města souhlasila s přípravou návrhu smluvního vztahu mezi městem a Hostín Development s.r.o., který se bude týkat spolupráce při výstavbě inženýrských sítí města Úvaly a Hostín Development s.r.o. a úprav povrchu komunikací ul. Škvorecká – silnice č. II/101 po pokládce těchto inženýrských sítí. Podmínkou spolupráce je odsouhlasení smluvního vztahu právním zástupcem města, radou města a zastupitelstvem města.

25. 5. 2012 zahajuje město výstavbu vodovodu od světelné křižovatky směrem na Škvorec a od 25.6.2012 bude pokračováno úplnou uzavírkou pro koordinovanou pokládku sítí města a MEI. Je nutné projednat s KSÚS následnou úpravu povrchu silnice II/101 a dořešit méně práce, které vyplynou z koordinace stavby, týkají se zejména výkopových prací.

S ohledem na napjaté termíny navrhujeme, aby zastupitelstvo města pověřilo Radu města odsouhlasením smlouvy o vzájemné spolupráci a koordinaci při uložení inženýrských sítí v ulici Škvorecká, po předchozím projednání a odsouhlasení smlouvy právním zástupcem města.

Starosta přečetl usnesení a nechal hlasovat.

Usnesení č. Z – 069/012

Zastupitelstvo města Úvaly:

- I. **pověřuje radu města odsouhlasením smlouvy o vzájemné spolupráci a koordinaci při uložení inženýrských sítí v ulici Škvorecká mezi městem Úvaly a Hostín Development s.r.o., po předchozím projednání a odsouhlasení smlouvy právním zástupcem města,**
- II. **pověřuje starostu města podpisem smlouvy o vzájemné spolupráci a koordinaci při uložení inženýrských sítí v ulici Škvorecká po odsouhlasení radou města**

PRO:	10	PROTI:	0	ZDRŽEL SE:	0
-------------	-----------	---------------	----------	-------------------	----------

Různé

- Ing. Breda informoval o aktuálním stavu problematiky ČECHOSLÁVIE, spol. s.r.o.. Uvedl, že je nutné dořešit situaci ohledně uznání dluhu a uznání závazku ČECHOSLÁVIE, spol. s.r.o..
- Ing. Váňová uvedla, že je nutný rozklad odborníka v této záležitosti a doporučila oslovit Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Kadleček, JUDr. Alena Ježková a spol, která se již touto záležitostí zabývala. **Zastupitelé souhlasili a uložili Ing. Bredovi kontaktovat JUDr. Ježkovou k řešení této problematiky.**
- Ing. Váňová vznesla dotaz, jak pokračuje rekonstrukce mostů, protože tato zakázka je předmětem šetření Středočeského kraje v rámci p. Ratha. Pí Reicheltová odpověděla, že učinila dotaz na prováděcí firmu, jakým způsobem budou pokračovat. Odpověď byla, že budou pokračovat v rekonstrukci mostů a dodrží závazné termíny.
- Podnět - Ing. Váňová uvedla, že rada středočeského kraje projednávala tuto záležitost, tudíž doporučila vznést na středočeském kraji dotaz na přijaté usnesení a případný dopad (pí Reicheltová).**
- P. Brož vznesl dotaz na prázdninový provoz v mateřské škole v Kollárova. Uvedl, že prázdninový provoz v mateřských školách je nedostačující, nikdo nezjišťoval zájem o využívání prázdninového provozu. Pouze Mgr. Borecký odpověděl, že v mateřské škole Kollárova bude probíhat rekonstrukce záchodů a dále z důvodu čerpání dovolených. Dále uvedl, že dotaz, který byl zaslán starostovi, nebyl v dotazech na webu města, tudíž apeloval, aby dotazy byly

zveřejňovány všechny. Mgr. Borecký odpověděl, že objektivní důvody k řešení prázdninového provozu jsou skutečně rekonstrukce záchodů v MŠ Kollárova a čerpání dovolených. Z kapacitních důvodů není možný prázdninový provoz zajistit pouze v MŠ Pražská. Školská komise se tímto problémem zabývala, ale nenašla žádné řešení, požádal p. Brože o případné návrhy řešení probrat osobně nikoliv přes emailovou korespondenci. Pí Tesařová odpověděla, že opatření proto, aby byly školky zavřené kratší dobu je právě připravováno a to je sloučení obou školek dohromady pod jeden subjekt. Dále zdůraznila, že školští pracovníci mají 8 týdnů dovolené. Jedná se o krizovou situaci, která by se již neměla v příštích letech opakovat.

20:25 hodin starosta ukončil jednání

Zapsala: Monika Šimáňová

.....
MUDr. Jan Šťastný
starosta

.....
Ing. Michal Breda
1. místostarosta

.....
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.
2. místostarosta

Ověřovatelé :


.....
p. Karel Linhart

.....
Mgr. Marek Mahdal DiS.


DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY

**ING. ROSTISLAV KASAL, Ph.D.
ING. IVO KOKRMENT**

A.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE



PROVOZNÍ SCHÉMA VODOVODU ÚVALY



Část „1. – Rekonstrukce přivaděče a vodojemu Rohožník“

Část 1 - SO 01 Přiváděcí řad VDJ Rohožník – ČS Fibichova

Část 1 - Rekonstrukce VDJ Rohožník 1000 m³

Část „2. – Výstavba přiváděcího řadu a vodojem Úvaly Jih“

Část 2 - SO 01 Přiváděcí řad


Část 2 - SO 02 Řad z VDJ Úvaly-Jih

Část 2 - SO 03 VDJ Úvaly-Jih

Část „3. – Propojení a oddělení stávající sítě v Úvalech“

Část 3 - SO 01 Řad z ATS Rohožník

Část 3 - SO 03 Tlakové pásmo Rohožník – propojení a oddělení



1. SO 02 REKONSTRUKCE
VODOJEM ROHOŽNÍK 1000 m³
308,3 / 302,3

3. SO 01 - řed z ATB Rohožník
D180x9,5 - PE100 - d. 199,0 m

3. SO 02 AT starý
Q=0 - 6,2 l/s (2-4-1)
v ohod. - sítě 2+1)
H = 0,25 MPa

3. SO 03 - Rádové pásmo
Rohožník - propoje a oddělení
D125x11,4 - PE100 - 342,0 m
D225x13,4 - PE100 - 297,7 m

2. SO 01 - Přivádící řed
D225x13,4 - PE100 - 4099,7m
D125x7,4 - PE100 - d. 2,6m

2. SO 01 - Přivádící řed
D225x13,4 - PE100 - 4099,7m
D125x7,4 - PE100 - d. 2,6m

2. SO 02 - řed z VÚJ Úvaly-Jih
D180x9,5 - PE100 - 992,0 m

2. SO 03 - VÚJ Úvaly-Jih
vstředem 2x409 m³
přijímací NN
D315 - PVC - d. 199,8m
přijímací komínka 612m³

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

stávající vodovodní síť

NÁVRH

nový návrh vodovodní řed

VODOVODNÍ řed - REKONSTRUKCE

nový návrh vodovodní řed - REKONSTRUKCE

VODOVODNÍ - REKONSTRUKCE

SAČKY - REKONSTRUKCE

VODOVODNÍ - NÁVRH

ROZDĚLENÍ TLAKOVÝCH PÁSEM :

VODOVODNÍ ROHOŽNÍK, VÝTLAKOVÝ ROHOŽNÍK
VODOVODNÍ ROHOŽNÍK - JIN
VODOVODNÍ ÚVALY - JIH

Etapu 1

Dokončení: do 300 dnů od výzvy

Část „1. – Rekonstrukce přiváděče a vodojemu Rohožník“

Část 1 - SO 01 Přiváděcí řad VDJ Rohožník – ČS Fibichova

Část 1 - Rekonstrukce VDJ Rohožník 1000 m³

Část „2. – Výstavba přiváděcího řadu a vodojem Úvaly Jih“

**Část 2 - SO 01 Přiváděcí řad - staničení 0,000 km – 0,492 km (souběh rekon. a dost.)
staničení 3,132 km – 4,089 km (Škvorecká ulice)**

Část 2 - SO 02 Řad z VDJ Úvaly-Jih

Část 2 - SO 03 VDJ Úvaly-Jih

Část „3. – Propojení a oddělení stávající sítě v Úvalech“

Část 3 - SO 01 Řad z ATS Rohožník - staničení 0,000 km – 0,493 km (souběh rekon. a dost.)

Etapu 2

Dokončení: do 730 dnů od zahájení

Část „2. – Výstavba přiváděcího řadu a vodojem Úvaly Jih“

Část 2 - SO 01 Přiváděcí řad – staničení 0,492 km – 3,132 km

Část „3. – Propojení a oddělení stávající sítě v Úvalech“

Část 3 - SO 01 Řad z ATS Rohožník - staničení 0,493 km – 1,189 km

Část 3 - SO 03 Tlakové pásmo Rohožník – propojení a oddělení

SCHÉMA VODOVODU ÚVALY POSTUP VÝSTAVBY - etapa 1.






SCHÉMA VODOVODU ÚVALY POSTUP VÝSTAVBY - etapa 2



- **A1 = Rekonstrukce VDJ Rohožník**
- **A2 = Rekonstrukce přiváděcího řadu**
- **B0 = Výstavba vodovodu v ul. Škvorecká + opatření**
- **B = Výstavba vodovodu v ul. Škvorecká + VDJ Úvaly Jih**
- **C = A + B (1. etapa stavby dle rozsahu žádosti OPŽP)**
- **D = Nová výstavba bez rekonstrukce + obchvat Jiren**
- **E = Kompletní stavba dle rozsahu žádosti OPŽP**


VARIANTA A1

LEGENDA:
REKONSTRUKCE
NÁVRH - VÝSTAVBA




VARIANTA A2

LEGENDA:
REKONSTRUKCE
NÁVRH - VÝSTAVBA




VARIANTA B

LEGENDA:
REKONSTRUKCE
NÁVRH - VÝSTAVBA




VARIANTA B 0

LEGENDA:
REKONSTRUKCE
NÁVRH - VÝSTAVBA




VARIANTA C

LEGENDA:
REKONSTRUKCE
NÁVRH - VÝSTAVBA




VARIANTA D

LEGENDA:
REKONSTRUKCE
NÁVRH - VÝSTAVBA




VARIANTA E

LEGENDA:
REKONSTRUKCE
NÁVRH - VÝSTAVBA



VARIANTA A1



+ ZABEZPEČENÍ HAVARIJNÍHO STAVU VODOJEMU


Vodohodnost Rohožník nevyhovuje z hlediska provozu, hygieny a bezpečnostních předpisů. Jediná akumulční komora a potrubí nevhodné dimenze totiž nevyhovuje z hlediska provozu a obsluhy vodojemu.

- VARIANTA NEŘEŠÍ ZÁSOBNÍ LOKALITY HOSTÍN – PŘIPOJENÍ 0 OBYVATEL

- VARIANTA NEŘEŠÍ ZLEPŠENÍ ZÁSOBNÍ CENTRA MĚSTA, VÝPUSTEK

INVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY : 10,6 mil. Kč

VARIANTA A2



+ ZABEZPEČENÍ HAVARIJNÍHO STAVU PŘIVÁDĚCÍHO ŘADU, PROVOZ


Plánovaná rekonstrukce přiváděcího a zásobního řadu je dána velmi špatným technickým stavem. Jedná se o nejporuchovější část úseku výtlačku, uložený v kraji nepevněného lesního úvozu.

- VARIANTA NEŘEŠÍ ZÁSOBNÍ LOKALITY HOSTÍN – PŘIPOJENÍ 0 OBYVATEL

- VARIANTA NEŘEŠÍ ZLEPŠENÍ ZÁSOBNÍ CENTRA MĚSTA, VÝPUSTEK

INVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY : 18,1 mil. Kč

VARIANTA B 0



INVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY : 9,5 mil. Kč

IN NÁKLADY (SO 02) : 3,2 mil. Kč

IN NÁKLADY (SO 01 - 0,95 km) : 6,3 mil. Kč (odhad)

? VARIANTA ŘEŠÍ ZÁSOBNÍ LOKALITY HOSTÍN 400 OBYVATEL

- TECHNICKY I PROVOZNĚ NEVHODNÉ

- ZHORŠENÍ SITUACE ZÁSOBNÍ PRO ÚVALY, ZÁSOBNÍ PŘES SÍŤ MĚSTA


- NEŘEŠÍ ZABEZPEČENÍ HAVARIJNÍHO STAVU ŘADU, VODOJEMU

- NEUMOŽŇUJE ŘEŠIT NEVYHOVUJÍVÍ TLAK NA NOVÝCH SLOVANECH „KLIKATÝM ŘADEM“

- PRO FUNKČNOST PRO HOSTÍN NUTNÁ DOPLŇUJÍCÍ INVESTICE DEVELOPERA

VARIANTA B = VÝSTAVBA VODOVODU V UL. ŠKVORECKÁ + VDJ ÚVALY JIH

VARIANTA B



INVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY : 27,7 mil. Kč

IN NÁKLADY (SO 02) : 3,2 mil. Kč

IN NÁKLADY (VDJ JIH) : 18,2 mil. Kč

IN NÁKLADY (SO 01 - 0, 95 km) : 6,3 mil. Kč (odhad)

? VARIANTA (POKUD FUNKČNÍ) ŘEŠÍ ZÁSOBNÍ
LOKALITY HOSTÍN 400 OBYVATEL

! PROVIZORNÍ OPATŘENÍ

! NUTNÉ HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ S NÁVRHEM
DALŠÍCH OPATŘENÍ NA SÍTI

- TECHNICKY I PROVOZNĚ NEVHODNÉ


- ZHORŠENÍ SITUACE ZÁSOBNÍ PRO ÚVALY,
ZÁSOBNÍ PŘES SÍŤ MĚSTA

- NEŘEŠÍ ZABEZPEČENÍ HAVARIJNÍHO STAVU ŘADU,
VODOJEMU

VARIANTA C = A + B

VÝSTAVBA 1. ETAPY STAVBY OPŽP

VARIANTA C



INVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY : 56,5 mil. Kč

IN NÁKLADY (rekonstrukce) : 28,8 mil. Kč

IN NÁKLADY (ul. Škvorecká +VDJ Jih) : 27,7 mil. Kč


+ ZABEZPEČENÍ HAVARIJNÍHO STAVU ŘADU, VODOJEMU

+ VARIANTA ŘEŠÍ ZÁSOBNÍ LOKALITY HOSTÍN 400 OBYVATEL

! PROVIZORNÍ OPATŘENÍ

! NUTNÉ HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ S NÁVRHEM DALŠÍCH OPATŘENÍ NA SÍTI – ZÁSOBNÍ PŘES SÍŤ MĚSTA

- VARIANTA NEŘEŠÍ ZLEPŠENÍ ZÁSOBNÍ CENTRA MĚSTA



INVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY : 84,8 mil. Kč

IN NÁKLADY (BYPASS JIRNY) : 33,7 mil. Kč

IN NÁKLADY (CENTRUM MESTA) : 5,2 mil. Kč

IN NÁKLADY (VÝSTAVBA RADU A OBJEKTU) : 45,9 mil. Kč

**+ VARIANTA DEFINITIVNĚ ŘEŠÍ VÝHLEDOVÉ POTŘEBY
ÚVALSKA**

**+ MOŽNOST PŘIPOJENÍ ŠKVORECKÉHO VODOVODU,
PRODEJ VODY**

**- NEŘEŠÍ ZABEZPEČENÍ HAVARIJNÍHO STAVU ŘADU,
VODOJEMU**


1. Zabezpečení výhledové potřeby vody města

- Úvaly 13 000 obyvatel
($Q_d = 30 \text{ l/s}$)

2. Možnost propojení a prodej vody pro Škvorecký vodovod

Rozsah stavby:


- Vodovodní přívaděcí řad Jirny – PČS Fibichova
- 5,5 km přivaděče PE-HD
De 315



VARIANTA E

LEGENDA :

- REKONSTRUKCE
- NÁVRH - VÝSTAVBA



INVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY : 80 mil. Kč

**+ VARIANTA DEFINITIVNĚ ŘEŠÍ ZÁSOBNÍ LOKALITY
HOSTÍN – PŘIPOJENÍ 400 OBYVATEL**

**+ ZABEZPEČENÍ TECHNICKÉHO STAVU ŘADU,
VODOJEMU**

**+ ŘEŠENÍ ZÁSOBNÍ CENTRA MĚSTA , LOKALITY
VÝPUSTEK**

- V případě minimalizace stavby doporučujeme rekonstrukci objektů a řadů – varianta „A1, A2“
- Varianty „A,B,C“ neřeší rozvoj města:
 - Hostín – pouze částečně var. B, C
 - Výpustek, nevyhovující tlakové poměry ve středu města
 - Připojení na Škvorecký vodovod
- Doporučujeme variantu „E“ kompletní výstavbu a rekonstrukci dle rozsahu žádosti
- V případě varianty „B,C“ nutno hydraulicky přepočítat na základě měření, nejistý výsledek, dále projednat s provozovatelem. Trvalé zhoršení provozování systému: vyšší „výkon“ → více poruch.

DĚKUJEME

ING. ROSTISLAV KASAL, Ph.D.

kasal@vrv.cz

ING. IVO KOKRMENT

kokrment@vrv.cz



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z mimořádného zasedání finančního výboru č. I/2012

Termín	:	22. 05. 2012, 17.00
Místo	:	zasedací místnost městského úřadu, Pražská 276, Úvaly
Rozdělovník	:	členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru, předseda kontrolního výboru
Přítomní členové	:	Petr Borecký, Ludmila Milerová, Hana Opálková, Petr Kunetka, Eva Kiššová, Petr Jankovský, Romana Komínková
Omluveni	:	Karel Pilný, Helena Váňová
Host:	:	Jan Šťastný – starosta města
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 17.10 bylo přítomno 6 členů finančního výboru od 17:30 7 členů. Finanční výbor byl usnášeníschopný, zasedání bylo oficiálně zahájeno.

Zahájení, schválení programu jednání

Předseda finančního výboru pan Petr Borecký přivítal přítomné a současně seznámil členy s programem mimořádného zasedání FV, svolaného v souvislosti s pozastavením vydávání registračních listů na dotaci „Vodohospodářské investice města Úvaly“ a se zatčením bývalého hejtmána Středočeského kraje a tím návaznosti na pozastavení dotací a schvalování registračních listů. Bylo konstatováno, že zasedání je usnášeníschopné. Ověřovatelem dnešního zápisu jednání byla stanovena paní Romana Komínková.

Program jednání

1.	Pozastavení vydávání registračních listů k dotačnímu projektu „Vodohospodářské investice města Úvaly“
2.	Postup ve věci projektů „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah“, „rekonstrukce č.p. 65 v souvislosti se zatčením hejtmána Středočeského kraje Davida Rathy“
3.	Různé, konec zasedání (cca 19.00)

Ad 1) Pozastavení vydávání registračních listů k dotačnímu projektu „Vodohospodářské investice města Úvaly“

Úvodem předseda finančního výboru odkázal na podklady, které členové FV obdrželi spolu s pozvánkou a následně podal vysvětlení problému:

Město Úvaly obdrželo v minulých dnech oficiální dopis od SFŽP, ve kterém se uvádí, že Evropská komise pozastavila České republice čerpání dotací z rozpočtu EU pro akce, u kterých je podezření, že byl neoprávněně zvýhodněn stávající provozovatel infrastruktury. Úval se toto dotýká tím, že město odebírá vodu z vodního zdroje Káraný, jehož provozovatelem je společnost VEOLIA, která má na toto smlouvu do roku 2025. Výběrové řízení na Káraný, kterým VEOLIA tuto zakázku získala, organizovalo v minulých letech hlavní město Praha, Úvaly s tím neměly nic společného. A právě to, že společnost VEOLIA provozuje vodní zdroj Káraný vadí Evropské komisi, která by čerpání dotací pro tento zdroj považovala za nedovolenou státní podporu soukromému subjektu.

Z tohoto důvodu byla z národní úrovně v rámci předběžné opatrnosti **pozastavena certifikace pro čerpání dotací souvisejících s Káraným a toto postihlo i úvalský projekt „Vodohospodářské investice města Úvaly“ (dále jen akce Vodovod)**. Jak již bylo výše uvedeno, Káraný souvisí s Úvaly pouze tím, že z něj Úvaly odbírají vodu, jinak se jedná o zcela samostatnou akci s Káraným ani Veolií nesouvisející. Provozovatel úvalského vodovodu a kanalizace byl vybrán v koncesním řízení, se kterým EK nemá problém.

Jelikož se pozastavení certifikace netýká jenom úvalského projektu, ale jedná se o širší problém týkající se více projektů v ČR, vede v současné době vláda jednání s EK o možných řešeních. Lze očekávat, že problém bude v příštích měsících vyřešen, nelze však přesto vyloučit, že město o dotaci přijde nebo se významně zpozdí platby dotace. Úvaly však nemohou čekat, vzhledem k tomu, že by se 25.5.2012 měla v Úvalech začít akce realizovat a jedná se o klíčovou záležitost, je třeba věc okamžitě řešit. V rámci předběžné opatrnosti je třeba jednat o řešení, kdy Úvaly mohou o dotaci přijít a akce Vodovod bude plně hrazena z městských peněz. Je třeba stanovit limit maximálně vydávaných vlastních zdrojů města.

Členům FV byl rozeslán zápis z jednání VRV z 17.5.2012 aktualizovaný 22.5.2012, týkající se možností realizace akce Vodovod ve variantách realizace A,B,C,D s uvedením, jaké potřeby každá varianta řeší, její náklady a vazby. Hlavní vazbou je zde realizace projektu Hostín v návaznosti na smlouvu o spolupráci, kterou uzavřela skupina MEI a město Úvaly v roce 2008, ze které plynou určitá práva a závazky pro město.

Na základě této smlouvy město Úvaly obdrželo od firmy MEI 80 mil. Kč, z toho 21 mil. Kč byl dar městu a 59 mil. Kč je vázáno na smlouvou určené projekty (splašková kanalizace, dostrojení ČOV, vodovod). V současné době je proinvestováno z 59 mil. Kč cca 29 mil., zbývá 30 mil. Kč. Do 31.12.2010 se město zavázalo zahájením prací na výše uvedených projektech, v opačném případě hrozí vrácení buď poměrné částky z 59. mil. Kč, v extrémním právním výkladu až celých 59 milionů Kč.

Po diskuzi vychází dle doložených materiálů nejlépe varianta C, případně D (viz příloha). Doporučuje se vzhledem k možným negativním dopadům na město začít realizovat vodovod i na úkor ostatních projektů. 17.30 příchod p. Kunetky. Projednána vazba na vzetí nižšího úvěru (100 mil.) a dalšího nového na cca 30 mil. Kč, z kterého by se případně doinvestovala stavba vodovodu, ale tak aby za 1) nevzrostlo celkově plánované zadlužení města a za 2) aby stále platil princip, že vybraná daň z nemovitosti bude výhradně investována do uliční infrastruktury.

Finanční výbor důrazně doporučuje osobní jednání všech kompetentních představitelů města se SFŽP v této věci, zejména pak nutnost vysvětlení, že zařazení úvalské akce do seznamu problematických projektů je věcně nesprávné.

Usnesení FV 06/2012

Text usnesení		Výsledek hlasování
FV doporučuje VZZM, aby s ohledem na nejistotu ohledně přidělení dotace na akci „Vodohospodářské investice města Úvaly“ město Úvaly neinvestovalo více než částku 62 mil. Kč z vlastních zdrojů. Finanční výbor při stanovení tohoto limitu vycházel ze závěru, že pro město z dlouhodobého hlediska je nejvýhodnější varianta komplexního řešení dodávky vody nebo varianta, která se jí nejvíce blíží.		Usnesení bylo přijato
Pro	7	
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 2) Postup ve věci projektů „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah“, „rekonstrukce č.p. 65 v souvislosti se zatčením hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha

Projekt „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah“

Petr Borecký popsal současný stav, kdy je podepsána Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů č. 1069/DOP/2011 mezi Městem Úvaly a Středočeským krajem, na základě které kraj kompletně zrekonstruuje průtah městem (Pražská, Husova, průjezd náměstím, Riegrova). Město se zavazuje zajistit ze svého rozpočtu stavební akce „III/(P1214 Úvaly u Prahy, průtah“, tj. stavební objekty, které jsou ve vlastnictví města Úvaly, objekty budou specifikovány po zpracování projektové dokumentace (DZS), specifikace jednotlivých objektů bude odsouhlasena oběma stranami.

Smlouva je v současné době platná a je odsouhlasena radou Středočeského kraje. Jedná se o smlouvu na dobu určitou, která zaniká dosažením účelu – zrekonstruováním průtahu.

Usnesení FV 07/2012

Text usnesení		Výsledek hlasování
Ve věci akce Průtah městem FV doporučuje VZZM, aby umožnilo vedení města dokončit výběrové řízení na zhotovitele projektu, ale zároveň, aby vedení města osobně projednalo se zástupci Středočeského kraje další záměry kraje ve věci plnění smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Středočeským krajem a městem a na základě toho předložilo zastupitelstvu návrh dalšího postupu.		Usnesení bylo přijato
Pro	7	
Proti	0	
Zdržel se	0	

Dostavba čp. 65

V současné době je dokončena a předána projektová dokumentace na rekonstrukci čp. 65, bude probíhat výběrové řízení za zhotovitele stavby. Smlouva o dotaci byla ze strany města podepsána, čekalo se na podpis hejtmána. V současné době nejsou indicie, že by měl být v této dotaci problém, přesto je třeba zachovat předběžnou opatrnost. Po diskuzi je přijato usnesení:

Usnesení FV 08/2012

Text usnesení		Výsledek hlasování
Ve věci akce Dostavba čp. 65 FV doporučuje VZZM, aby umožnilo vedení města dokončit výběrové řízení na realizátora projektu, ale zároveň, aby vedení města osobně projednalo se zástupci Středočeského kraje další záměry kraje ve věci podpisu smlouvy o dotaci a na základě toho předložilo zastupitelstvu návrh dalšího postupu.		Usnesení bylo přijato
Pro	7	
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 3) Různé

Původní návrh další schůzky na 5.6.2012 se vzhledem ke krajskému zasedání zastupitelstva **přesouvá na úterý 12.6.2012 od 17.00** zasedací místnost Pražská 276.

Jednání ukončeno v 18.05 hod.

Předseda FV ukončuje jednání v 18:05 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyrlová

.....
Ověřovatel zápisu
Romana Komínková

.....
Předseda finančního výboru
Petr Borecký

Příloha: Varianty dostavby vodovodu ke dni 22.5.2012