



# Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

## Zpráva o provedení kontroly

### REKONSTRUKCE ULICE V.NOVÁKA

**Předkládá:** FV

**Zpracoval:** Romana Komínková

**Podklady:** odbor dopravy a investic ( pí. Reicheltová p. Matura) , odbor správy majetku ( pí. Brajerová), odbor ekonomický ( pí Hájková)

**Datum:** 8.4.2013

#### 1. Úvod

Na základě usnesení VZZM č. Z-058/012, kterým byl FV pověřen kontrolou čerpání dotací Pošemberí (most Králičina, komunikace V. Nováka, rekonstrukce budova hasiči) a následně v souladu s pověřením FV ze dne 19.6.2012 byla provedena tato kontrola na čerpání dotace při rekonstrukci ulice V. Nováka.

#### 2. Kontrolované aspekty:

- a. Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu
- b. Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 13.10.2010 a Smlouva o dílo ze dne 27.10.2011
- c. Dotace
- d. Fakturace a platby

##### 2.a. Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu

Na jednání Rady města dne 7.10.2010, byla Rada seznámena s výzvami k podání nabídek na poptávkové řízení na akci: „ Oprava komunikace ulice Vítězslava Nováka „ a následně s nabídkami oslovených subjektů.

Jednalo se o tyto subjekty:

- Hochtief Cz a.s. : nabídka 2 334 500,91,- Kč vč. DPH
- ČNES dopravní stavby a.s.: nabídka 2 474 570,34,- Kč vč. DPH
- PKB poz.kom.bohemia, a.s.: nabídka 2 614 640,41,- Kč vč. DPH

Rada konstatovala jako nejvýhodnější nabídku s pořadovým č.1, spol. Hochtief Cz a.s. a dodavatele schválila a zároveň pověřila starostu města k uzavření smlouvy to vše ve svém usnesení R-0272/010.

##### 2.b. Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 13.10.2010 a Smlouva o dílo ze dne 27.10.2011

Dne 13.10.2010 byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí a mezi městem Úvaly a firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 46678468, kde je v souladu s nabídkou výběrového řízení cena díla v čl.IV ve výši 2 334 500,90 stanovena jako pevná a konečná.

Dne 27.10.2011 byla uzavřena Smlouva o dílo mezi městem Úvaly a firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 46678468. V této smlouvě je v čl.IV základní cena bez DPH ve výši 1.945 417,42 Kč a cena navýšení díla o 372 755,95 Kč bez DPH a to na základě rozšíření předmětu díla dle požadavku objednatele (města v zast. Ing. Bredou) ze dne 3.10.2011, tedy při předání stanoviště. Jednalo se o změnu navržené úpravy povrchu, změny jsou přílohou smlouvy o dílo a schváleny usnesením Rady R-0297/011 ze dne 19.10.2011. Celková smluvní cena díla včetně DPH tak činila 2 781 808,- Kč.

## 2.c. Dotace

Rada města pověřila ( R-056/011 ze dne ) Odbor investic a dopravy pro přípravu žádosti výzvy č.58 z ROP Střední Čechy. V souvislosti s požadavky této výzvy bylo nutné doložit projektovou dokumentaci odpovídající těmto požadavkům. Tuto projektovou dokumentaci poskytla dodavatelská firma Hochtief v ceně 36,806,4 Kč. ( schváleno R-019/011 ).

Bohužel tento projekt neprošel kontrolou přijatelnosti pro přiznání dotace z důvodu nesplnění minimální hranice celkových způsobilých výdajů ( činily dle výzvy 3 mil Kč ) a to z důvodu administrativního pochybení firmy ML Complet a.s., která měla na základě Smlouvy o poskytování expertní pomoci, přípravu žádosti o dotaci a její následnou administraci zajišťovat. Vzhledem k nesplnění podmínek této smlouvy firma ML komplet vystavila pouze fakturu za předložení a podání žádosti ve výši 58.000,- Kč s DPH. Zbývající část odměny ( dle smlouvy ) ve výši 141 000,-Kč s DPH nebyla městu s ohledem na nesplnění podmínek fakturována. Firma ML Complet následně v rámci reciprocity nenaúčtovala městu náklady spojené se zpracováním, provedením a administrací výběrového řízení na akci: Zpracování PD k ÚR, SP na „ Průtah III/01214“.

Rada města fakt a s ním související okolnosti, že dotace z ROP nebude poskytnuta vzala na vědomí usnesením R-0229/011. Následně bylo rozhodnuto, že financování rekonstrukce ulice V. Nováka bude zajištěno z rozpočtu města a dotace z Programu rozvoje venkova ČR.

Dne 28.4.2010 byla uzavřena Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi městem Úvaly a Státním zemědělským intervenčním fondem ( SZIF ).

termín realizace dle smlouvy:	24.10.2011 - 31.12.2011
celková částka dle Smlouvy o dílo :	<b>2 781 808,- Kč s DPH</b>
výdaje, ze kterých je stanovena dotace :	400 000,- Kč
SZIF - přiznaná dotace z PRV ve výši 90% :	<b>360 000,- Kč</b>
80% příspěvek společenství EU	288 000,- Kč
20% příspěvek z národních zdrojů	72 000,- Kč

Žádost o proplacení výdajů ve výši 360 000,- Kč byla podána dne 19.7.2012, Oznámení o schválení platby od SZIF došlo na MÚ dne 22.8.2012, úhrada od SZIF došla dne 30.8.2012 na účet města.

## 2.d. Fakturace a platby

Fakturace a platby probíhaly v souladu se smluvními podmínkami stanovenými Smlouvou o dílo:

Dodav.Faktura č./úč.doklad č.	Částka v Kč s DPH	Došlo úřadu	Datum úhrady
1 101 500 261/ 211296 / 201385 Projekt.dokumentace ( spojená s žádostí o dotaci z ROP)	36 806,40	16.12.2011	28.12.2011
1 101 100 059/ 210430 Vypracování žádosti o dotaci z ROP ( ML Complet )	58 000,00	19.4.2011	14.5.2011
1 101 500 260/ 211294 / 201386 Vjezdy a chodníky úprava výšky	39 600,00	16.12.2011	28.12.2011
1 101 500 259/ 211295 / 201391 Zemní práce/materiál	662 609,86	16.12.2011	28.12.2011
1 101 500 245/ 211279 / 201393 Zemní práce/materiál	1 841 017,39	16.12.2011	28.12.2011
110100104/ 211325 / 201365 Technický dozor	57 600,00	19.12.2011	27.12.2011
1 101 500 259/ 210 223 „1. část 10% zádržného“	73 623,30	24.2.2012	27.2.2012
1 101 500 245/ 210 224 „2. část 10% zádržného“	204 557,48	24.2.2012	27.2.2012
Celkem uhrazeno:	<b>2 973 814,20</b>		
Celkem dle Smlouvy o dílo:	2 781 808,00		
Rozdíl : ( Celkové náklady x cena díla)	<b>192 006,20</b>		

### 3. Závěr:

Rekonstrukce ulice Vítězslava Nováka si vyžádala celkové náklady ve výši 2 973 814,20 Kč zahrnující projektovou dokumentaci pro žádost o dotaci z ROP, úpravy výškových poměrů, technický dozor a vlastní náklady na realizaci v souladu se smlouvou o dílo. Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu proběhlo v souladu s platnými zákony a byla vybrána nejnižší nabídka. Nabídková cena 2 334 500,90 Kč,- vč. DPH byla navýšena o změny vyžádané investorem-městem o částku 447 307,14 Kč vč. DPH, jednalo se o navýšení ceny do 20% tedy o navýšení v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Dotace poskytnuté z SZIF v rámci Programu rozvoje venkova činily 360 000,- Kč. Veškeré platby ze strany města byly provedeny v souladu se Smlouvou o dílo a v rámci splatností dodavatelských faktur. Realizace a příjem dotační částky z SZIF rovněž proběhl v souladu s dotačními podmínkami.

### **Vyjádření Odboru investic a dopravy:**

*J. Štěpán - správní námětem připraveno*

*19. 4. 2013*

